

Práce a budú prebiehať v nasledovných časových intervaloch a to **A/ s úplným vylúčením dopravy**, **B/ s vylúčením nákladnej dopravy**, osobná doprava nebude obmedzená a **C/ bez obmedzenia**.

Harmonogram prác a dopravných obmedzení:

dátum	čas	popis činností	dopravné obmedzenia
Sobota 12.06.2021	do 10:00	príjazd meracej skupiny	C/ bez obmedzení
	10:00 – 12:00	inštalácia snímačov z mostnej plošiny	B/ zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá
	12:00 – 13:00	iné prípravné práce	C/ bez obmedzení
	13:00 – 15:00	inštalácia snímačov z mostnej plošiny	B/ zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá
	15:00 – 16:00	iné prípravné práce	C/ bez obmedzení
	16:00 – 18:00	inštalácia snímačov z mostnej plošiny (rezerva)	B/ zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá
	od 18:00	iné prípravné práce	C/ bez obmedzení
Nedeľa 13.06.2021	do 10:00	prípravné práce na výkon skúšok + pristavenie zaťažovacích vozidiel	C/ bez obmedzení
	10:00 – 10:30	kľudový stav	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	10:15 – 10:30	0. etapa merania mostu v kľudovom stave	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	10:30 – 10:40	nájazd prvej dvojice vozidiel na značky k 1. zaťažovaciemu stavu	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	10:40 – 11:10	1. zaťažovací stav	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	11:10 – 11:25	1. etapa merania počas 1. zaťažovacieho stavu	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	11:25 – 11:30	priebežné vyhodnotenie k použitiu druhej dvojice vozidiel	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	11:30 – 11:40	nájazd druhej dvojice vozidiel na značky k 2. zaťažovaciemu stavu	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	11:40 – 12:10	2. zaťažovací stav	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	12:10 – 12:25	2. etapa merania počas 2. zaťažovacieho stavu	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	12:25 – 12:30	odjazd všetkých vozidiel z mostu	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	12:30 – 13:00	kľudový stav	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	13:00 – 13:15	3. etapa merania mostu v kľudovom stave	A/ úplný zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
	13:15 – 14:00	príprava na výkon dynamickej zaťažkávacej skúšky	C/ bez obmedzení
	14:00 – 15:00	prejazdy vozidla v rôznych smeroch a rýchlostiach, brzdenie a pod.	A/ úplný zákaz pre všetky vozidlá, chodcov a cyklistov
	od 15:00	koniec skúšok	C/ bez obmedzení


Zároveň si dovoľujeme požiadať Okresný dopravný inšpektorát o OR PZ SR v Spišskej Novej Vsi o súčinnosť pri riadení premávky a zabezpečenie disciplíny a poriadku počas vykonávania prác na moste v dňoch 12. júna 2021. v čase medzi 8:00 - 18:00 hod a 13. júna 2021. v čase medzi 8:00 - 15:00 hod.

Dovoľujeme si o tejto nutnej činnosti veľmi pekne požiadať primátorov miest a starostov obcí o zverejnenie tejto informácie na verejných výveskách a miestnom rozhlase. Výsledok statickej zaťažovacej skúšky nám dá odpoveď na zásadnú otázku spôsobu rekonštrukcie mosta.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

S úctou

Správa ciest
Košíckého samosprávneho kraja
Nám. Maratóru mieru 1
042 66 KOŠICE
- 34 -



Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

Rozdeľovník:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, OC DaPK
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ SR v Spišskej Novej Vsi
Obec Margecany
Obec Jaklovce
Obec Veľký Folkmar
Obec Kojšov
Obec Košická Belá
Mesto Gelnica
Obec Prakovce
Obec Helcmanovce
Obec Mníšek n/H.
Obec Žakarovce
Obec Richnava
Obec Kluknava
Mesto Krompachy
Obec Klenov
Obec Žipov
Obec Hrišovce